

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK HÀ**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Hà, ngày tháng năm*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Hà**

Thực hiện Công văn số 334/SXD- CCGĐ, ngày 12/3/2020 của Sở Xây dựng về việc cung cấp số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà tổng hợp báo cáo như sau:

- 1. Tổng số công trình, dự án do huyện Đắk Hà làm chủ đầu tư đang được tiến hành xây dựng là: 36 công trình, dự án.**
- 2. Tổng giá trị dự toán: 67.930,4 triệu đồng**
- 3. Số công trình, dự án đã được kiểm tra: 05 công trình. Trong đó, đang kiểm toán 04 công trình và 01 công trình đã được Thanh tra tỉnh thanh tra.**

*(Có Phụ lục danh mục công trình kèm theo)*

Trên đây là báo cáo số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà./.

***Nơi nhận:***

- Sở xây dựng (b/c);
- Phòng KT&HT;
- Lưu: VTUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Nghĩa Trí**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DO HUYỆN ĐẮK HÀ LÀM**  
**CHỦ ĐẦU TƯ ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG**  
*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /4/2020 của UBND huyện Đắk Hà)*

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (triệu đồng)	Nguồn vốn	Đơn vị thi công	Tiến độ thi công	Đơn vị kiểm tra (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đường bê tông xi măng tổ 1, thôn 8, xã Đắk Hring	Xã Đắk Hring	444	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
2	Đường bê tông xi măng tổ 3, thôn 8, xã Đắk Hring (đoạn từ nhà A Trinh đến nhà Y Liêu)	Xã Đắk Hring	324	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
3	Đường bê tông xi măng thôn Tân Lập A, xã Đắk Hring (đoạn từ tỉnh lộ 677 đến nhà ông Chương)	Xã Đắk Hring	200	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
4	Đường bê tông xi măng tổ 5, thôn Tân Lập B, xã Đắk Hring (đoạn từ nhà ông Huấn đến nhà ông Thanh)	Xã Đắk Hring	220	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
5	Đường tổ giao thông tổ 1, thôn 11, xã Đắk Hring	Xã Đắk Hring	390	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
6	Đường bê tông xi măng từ Quốc lộ 14 vào Hội trường thôn Tân Lập A, xã Đắk Hring	Xã Đắk Hring	121	Ngân sách nhà nước và Huy động nhân dân	Nhân dân	Chuẩn bị tập kết vật liệu	Chưa
7	Cấp nước sinh hoạt thôn Quyết Thắng, thôn 4 và thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà	Xã Hà Mòn	2.146	Đối ứng từ nguồn cân đối NSĐP; Vốn nước ngoài - TW cấp phát; Vốn nước ngoài - Vay lại	Công ty TNHH Lộc Tiên và công ty TNHH Như Thành Kon Tum	28/10/2019-05/04/2020 (90% khối lượng thi công)	Kiểm toán Chuyên ngành V-Đang kiểm toán
8	Cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4 và 5, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà	Xã Đắk Mar	6.016	Đối ứng từ nguồn cân đối NSĐP; Vốn nước ngoài - TW cấp phát; Vốn nước ngoài - Vay lại	Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum	Khởi công (KC): 10 /2/2020. Hoàn thành (HT): 04/02/2021	Kiểm toán Chuyên ngành V-Đang kiểm

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (triệu đồng)	Nguồn vốn	Đơn vị thi công	Tiến độ thi công	Đơn vị kiểm tra (nếu có)
							toán
9	Cấp nước thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà	Xã Hà Mòn	736	Đổi ứng từ nguồn cân đối NSDP; Vốn nước ngoài - TW cấp phát; Vốn nước ngoài - Vay lại	Chưa chỉ định thầu	KC: 10 /02/2020. HT: 04/02/2021	Kiểm toán Chuyên ngành V-Đang kiểm toán
10	Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà	Xã Đăk Ngok	4.059	Đổi ứng từ nguồn cân đối NSDP; Vốn nước ngoài - TW cấp phát; Vốn nước ngoài - Vay lại	Công ty Cổ phần Trung Kiên	KC: 10 /3/2020. HT:21/01/2021	Kiểm toán Chuyên ngành V-Đang kiểm toán
11	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía tây Quốc lộ 14 tại thôn 3, xã Đăk Mar (đoạn từ chùa Kỳ Quang đến giáp đường dây 500KV)	Xã Đăk Mar	35.166	Nguồn thu từ tiền sử dụng đất	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Mạnh Tường	05/07/2019- 25/12/2020 (76% khối lượng thi công)	Đã được thanh tra - Thanh tra tỉnh
12	Đường giao thông liên thôn Kon Braih – thôn Đăk Phía (Đoạn từ cầu tràn đến nhà ông A Xa), xã Ngok Réo	Xã Ngok Réo	597	Vốn Đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	Ban quản lý thôn Đăk Têng	Đang triển khai thực hiện	Chưa
13	Duy tu, sửa chữa điểm trường thôn Kon Hơ Dré xã Ngok Réo	Xã Ngok Réo	72	Vốn Sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	Công ty TNHH MTV Ngok Kha Kon Tum	Đã thi công hoàn thành	Chưa
14	Đường U Rê, đường Ngô Đăng	Thị trấn Đăk Hà	1.203,9	Ngân sách nhà nước	Nhân dân	Đang thi công	Chưa
15	Đường Nguyễn Khuyến, đường Nhóm 7 (tuyến 1) và đường Nhóm 7 (tuyến 2)	Thị trấn Đăk Hà	1.133,0	Ngân sách nhà nước	Nhân dân	Đang thi công	Chưa
16	Đường GTNT thôn 5B đi thôn 4, xã Đăk Ui	Xã Đăk Ui	767	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	Nhân dân	Đang triển khai	Chưa
17	Đường nội bộ thôn 1A, Xã Đăk Ui	Xã Đăk Ui	760	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Nhân dân	Đang triển khai	Chưa
18	Đường nội bộ thôn 5A, Xã Đăk Ui	Xã Đăk Ui	1.007	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Nhân dân	Đang triển khai	Chưa

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (triệu đồng)	Nguồn vốn	Đơn vị thi công	Tiến độ thi công	Đơn vị kiểm tra (nếu có)
19	Đường nội bộ thôn 7B, Xã Đăk Ui	Xã Đăk Ui	1.123	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Nhân dân	Đang triển khai	Chưa
20	Cầu Giao thông thôn 1, xã Đăk Mar	Xã Đăk Mar	545	Hỗ trợ đầu tư nông thôn mới phân cấp ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	Công ty cổ phần Trung Kiên	60%	Chưa
21	Trung tâm thể thao văn hoá xã giai đoạn 2 (rãnh thoát nước dọc và hai bên)	Xã Đăk Mar	273	Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM	Công ty TNHH Việt Hữu Kon Tum	80%	Chưa
22	Đường vào khu sản xuất Long Gòn, Xã Đăk Pxi	Xã Đăk Pxi	1.785	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Công ty TNHH Như Thành	50 %	Chưa
23	Đường vào khu sản xuất Đăk Pin, Xã Đăk Pxi	Xã Đăk Pxi	1.735,5	Chương trình 135	Công ty TNHH TMDV giải trí Đại Nghĩa	60 %	Chưa
24	Đường tránh lũ thôn Ling La đi thôn Kon Đú, xã Đăk Pxi; Hạng mục: Đường bê tông xi măng và các hạng mục khác	Xã Đăk Pxi	1.180	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Đang làm thủ tục chỉ định thầu	Đang làm thủ tục chỉ định thầu	Chưa
25	Đường GTNT thôn Long Đuân (Làng Đăk Pơ Trang), xã Đăk Pxi	Xã Đăk Pxi	660	Chương trình 135 (đầu tư theo cơ chế đặc thù)	Công ty TNHH Như Thành	50%	Chưa
26	Sửa chữa thủy lợi Đăk Pin	Xã Đăk Pxi	437	Dự phòng ngân sách huyện	Công ty TNHH TMDV giải trí Đại Nghĩa	100%	Chưa
27	Đường lên nhà rông thôn Kon Pao, xã Đăk Pxi; HM: Đường bê tông xi măng	Xã Đăk Pxi	340	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Công ty TNHH TMDV giải trí Đại Nghĩa	100%	Chưa
28	Đoạn từ Quốc lộ 14 đi vào cổng chào đường Bê tông thôn 1, Xã Đăk La	Xã Đăk La	233	Đầu tư phát triển	Ban quản lý thôn 1, xã Đăk La	Đang khởi công	Chưa
29	Đoạn đường từ Trường học mầm Non thôn 4 đến A Lóp, Xã Đăk La	Xã Đăk La	103	Đầu tư phát triển	Ban quản lý thôn 4, xã Đăk La	Đang khởi công	Chưa

STT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (triệu đồng)	Nguồn vốn	Đơn vị thi công	Tiến độ thi công	Đơn vị kiểm tra (nếu có)
30	Đoạn đường từ Trường học mầm non thôn 4 đến cánh đồng, Xã Đăk La	Xã Đăk La	103	Đầu tư phát triển	Ban quản lý thôn 4, xã Đăk La	Đang khởi công	Chưa
31	Đoạn đường từ nhà A Kế đến Quốc lộ 14, Xã Đăk La	Xã Đăk La	103	Đầu tư phát triển	Ban quản lý thôn 4, xã Đăk La	Đang khởi công	Chưa
32	Đoạn đường liên thôn 7 đi đến nhà ông Nguyễn Thanh Hải, Xã Đăk La	Xã Đăk La	139	Đầu tư phát triển	Ban quản lý thôn 7, xã Đăk La	Đang khởi công	Chưa
33	Thủy lợi Đăk Rem, Xã Đăk Long	Xã Đăk Long	2.361	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 - 2020	Liên doanh CT TNHH Lộc Tiên và CT TNHH Như Thành	75%	Chưa
34	Nước sinh hoạt tập trung thôn Kon Dao Yôp; Hạng mục giếng khoan, Xã Đăk Long	Xã Đăk Long	360	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020	Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum	95%	Chưa
35	Nhà văn hóa cộng đồng; Hạng mục Khu vệ sinh, Xã Đăk Long	Xã Đăk Long	275	Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững	CT TNHH DV_TM_GT Đại Nghĩa	70%	Chưa
36	Điểm trường thôn Kon Dao Yôp; hạng mục: Sửa chữa dãy lớp học, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục khác, Xã Đăk Long	Xã Đăk Long	815	Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững	CT TNHH DV_TM_GT Đại Nghĩa	15%	Chưa
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>67.930,4</b>				