

Số: /BC-UBND

Đắk Hà, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đầu tư công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đắk Ui tại thôn Đắk Tin, xã Đắk Ngọc, huyện Đắk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khốa VI, Kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019 và Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 09/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo số 28/TB-TT HĐND ngày 12/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo kết quả đầu tư công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đắk Ui tại thôn Đắk Tin, xã Đắk Ngọc, huyện Đắk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023¹, như sau:

1. Hiện trạng và nguyên nhân thiệt hại:

Suối Đắk Ui tại vị trí bên phải trước Cầu dân sinh thôn Đắk Tin (*cầu liên thôn Đắk Bình đi thôn Đắk Tin, xã Đắk Ngọc*) có chiều dài đoạn sạt lở khoảng 120 m. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 năm 2023 làm mực nước của suối Đắk Ui dâng cao, tạo dòng chảy xiết, gây sạt lở đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến đường bê tông liên thôn Đắk Bình đi thôn Đắk Tin (*Vị trí sạt lở cách mép ngoài của đường bê tông khoảng 1,5m*) có nguy cơ cắt đứt đường bê tông liên thôn làm chia cắt giao thông đi lại của người dân của thôn Đắk Tin; nguy cơ làm gãy đổ 01 trụ đôi thuộc tuyến đường điện 22KV (*Tuyến cung cấp điện cho thôn Đắk Tin*); 01 trụ điện thuộc đường dây điện 110KV (*tuyến Đắk Hà đi Đắk Tô*) và mố cầu dân sinh (*liên thôn*) nếu không được khắc phục kịp thời. việc sạt lở đất đã gây thiệt hại đến đất, hoa màu của người dân, cụ thể: Cuốn trôi 20 cây cà phê trong thời kỳ kinh doanh của hộ ông Nguyễn Văn Quang thôn Đắk Tin, diện tích sạt lở dài 120m, rộng 8m; Sạt lở 300m² đất trồng lúa của hộ ông Lê Quang Điền thôn Đắk Tin (*dài 30m, rộng 10m*).

¹ Tại khoản 3, Điều 42, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Chính phủ việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất”

2. Quá trình triển khai thực hiện:

- Trên cơ sở hiện trạng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện đã mời Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh, các sở, ngành chuyên môn của tỉnh đến kiểm tra, đánh giá hiện trạng thiệt hại, trình UBND tỉnh Kon Tum ban hành hành tinh hướng khẩn cấp².

- Ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đăk Ui tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023³.

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS huyện*) làm chủ đầu tư công trình để triển khai thực hiện theo quy định⁴. Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp⁵; Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đăk Ui tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023⁶.

3. Kết quả thực hiện khắc phục:

- Công trình được khởi công từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 02 năm 2024 hoàn thành, đã được cơ quan chuyên môn kiểm tra chấp nhận cho đơn vị làm chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng⁷.

- Quy mô hạng mục công trình xây dựng: Kè vị trí sạt lở với chiều dài kè L = 120m. Với kết cấu: Chân kè đệm bê tông đá 4x6cm M50; Bê tông đá 2x4cm M200; Ống thoát nước PVC D60. Đỉnh kè: Lót giấy dầu; Bê tông cốt thép đá 1x2cm M200; Mái taluy: Đắp đất K95; Lót giấy dầu; Bê tông cốt thép đá 1x2cm M200; Ống thoát nước PVC D60; Mương thoát nước: Đệm bê tông đá 4x6cm M50; Bê tông cốt thép đá 1x2cm M200; Kè rọ đá KT(0,5x1x2)m rộng 2m, cao 1,5m, dài 34m.

- Tổng mức đầu tư công trình được phê duyệt: 2.346.956.567 đồng từ Nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 (*Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.879.196.022 đồng; Chi phí tư vấn xây dựng, quản lý điều hành dự án và chi phí khác: 254.400.857 đồng; chi phí dự phòng: 213.359.688 đồng*). Tổng kinh phí đã thực hiện: 2.133.596.879 đồng (*Trong đó: Chi phí xây dựng: 1.879.196.022 đồng; Chi phí tư vấn xây dựng, quản lý điều hành dự án và chi phí khác: 254.400.857 đồng*).

(Có các văn bản liên quan kèm theo)

² Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà

³ Quyết định số 556/QĐ- UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

⁴ Công văn số 3630/UBND0 TH ngày 16/11/2023 của UBND huyện Đăk Hà

⁵ Quyết định số 1992/QĐ- UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà

⁶ Quyết định số 1082/QĐ- UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Đăk Hà

⁷ Thông báo số 31/TB-KTHT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của phòng Kinh tế hạ tầng.

Trên đây là Báo cáo kết quả đầu tư công trình khắc phục sạt lở bờ suối Đăk Ui tại thôn Đăk Tín, xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV VP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến